

Protokół nr 9/2025
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Budownictwa Infrastruktury
Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 13 marca 2025 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli: **Pan Tomasz Łubiński** Wicestarosta Poznański, **Pani Renata Ciurlik** Skarbnik Powiatu w Poznaniu, **Pan Marek Borowczak** Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, **Pan Marek Bereżecki** Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, **Pan Maciej Andraszyk** Dyrektor Wydziału dróg i Gospodarki Przestrzennej, **oraz Członkowie Komisji** (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji otworzył i poprowadził posiedzenie Komisji.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

Porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Zapoznanie się z realizacją drogi powiatowej: Borówiec-Koninko-Poznań Lotnisko-Krzesiny.
5. Analiza zadań inwestycyjnych (drogowych i kubaturowych) na rok 2025 z przypuszczalnymi terminami rozpoczęcia ich realizacji oraz zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2024 r.
6. Sprawy bieżące (opiniowanie uchwał).
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z poprzedniego Posiedzenia odbytego w dniu 12 lutego 2025 rok.

4. Zapoznanie się z realizacją drogi powiatowej: Borówiec-Koninko-Poznań Lotnisko-Krzesiny.

Pan Marek Borowczak Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przedstawił informacje dotyczące realizacji drogi powiatowej: Borówiec-Koninko-Poznań Lotnisko-Krzesiny w formie prezentacji multimedialnej (stanowi załącznik do protokołu). Prezentacja zawierał materiał dotyczący m. in.:

- ✓ Kalendarz wydarzeń:
 - **5 marca 2024 roku** –ogłosiliśmy przetarg na realizację inwestycji dla obu części jednocześnie
 - **-9 października 2024 roku** –podpisaliśmy umowę z wykonawcą części „obiektovej” – konsorcjum firm NDI ENERGY oraz NDI S.A.
 - **-18 października 2024 roku** –przekazaliśmy plac budowy wykonawcy części „obiektovej”
 - **-26 listopada 2024 roku** –podpisaliśmy umowę z wykonawcą części „drogowej” –firmą Transpol Lider z Inowrocławia
 - **-28 listopada 2024 roku** –przekazaliśmy plac budowy wykonawcy części „drogowej”-(...)
 - **-pierwszy kwartał 2026 roku** (450 dni od podpisania umowy) –termin umowny zakończenia części „drogowej”
 - **-pierwszy kwartał 2026 roku** (500 dni od podpisania umowy)–termin umowny zakończenia części „obiektovej”
- ✓ Inwestycja w obiektywie: fotografie z placu budowy
- ✓ Wykonano:
 - wycinkę drzew oraz krzewów na całym zakresie inwestycji;
 - badania archeologiczne;
 - odhumusowanie niemal całej inwestycji;
 - rozpoczęto roboty ziemne;
 - fundamenty dla obiektu mostowego nr 2;
 - kolumny DSM oraz częściowo fundamenty dla wiaduktu nad torami;
 - rozpoczęto prace związane z podporami wiaduktów;
 - chodnik przy ulicy Lazurowej;

- częściowo prace brukarskie przy rondzie;
- rozpoczęto budowę wodociągu;
- rozpoczęto roboty związane z drenażem;
- rozpoczęto prace związane z przepustem;
- rozpoczęto prace związane z sieciami telekomunikacyjnymi oraz elektroenergetycznymi.

Obecnie zamknięta dla ruchu jest ulica Radiowa w Borówcu. Objazd wyznaczono przez Kamionki i Szczytniki (drogami powiatowymi nr: 2461P, 2489P oraz drogą gminną 332003P). Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez około 7 miesięcy.

W Koninku, w rejonie powstającego wiaduktu nad torami kolejowymi występują czasowe utrudnienia w ruchu.

W najbliższym czasie zmiany czekają kierowców w rejonie ronda przy S11. Planowane jest tam wprowadzenie ruchu wahadłowego.

5. Analiza zadań inwestycyjnych (drogowych i kubaturowych) na rok 2025 z przypuszczalnymi terminami rozpoczęcia ich realizacji oraz zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2024 r.

Pan Marek Borowczak Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przedstawił analizę zadań inwestycyjnych (drogowych i kubaturowych) na rok 2025 z przypuszczalnymi terminami rozpoczęcia ich realizacji oraz zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2024 r., w formie prezentacji multimedialnej (stanowi załącznik do protokołu). Prezentacja zawierała materiał dotyczący m. in.:

✓ Skrzyżowanie w Kicinie

- Odcinek: skrzyżowanie ulic Poznańskiej i Szkolnej w Kicinie.
- Długość: 120 m.
- Zakres prac: rozbudowa i przebudowa skrzyżowania w celu poprawy widoczności. W projekcie znalazły się: skanalizowanie skrzyżowania, budowa lewoskrętu, budowa chodnika i ścieżki rowerowej, poprawa odwodnienia pasa drogowego.
- Koszt: 5 mln zł.
- Wykonawca: IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany.
- Stan realizacji: wykonano większość robót rozbiórkowych, prac ziemnych oraz związanych z budową kanalizacji deszczowej odwadniającej korpus drogowy wraz z przepustami. W

trakcie realizacji są podbudowy, układane są krawężniki drogowe oraz nawierzchnie z kostki brukowej.

- Termin zakończenia: czerwiec 2025.

✓ Poznańska w Dąbrowce

- Skrzyżowanie w Kicinie
- Odcinek: skrzyżowanie ulic Poznańskiej i Szkolnej w Kicinie.
- Długość: 120 m.
- Zakres prac: rozbudowa i przebudowa skrzyżowania w celu poprawy widoczności. W projekcie znalazły się: skanalizowanie skrzyżowania, budowa lewoskrętu, budowa chodnika i ścieżki rowerowej, poprawa odwodnienia pasa drogowego.
- Koszt: 5 mln zł.
- Wykonawca: IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany.
- Stan realizacji: wykonano większość robót rozbiórkowych, prac ziemnych oraz związanych z budową kanalizacji deszczowej odwadniającej korpus drogowy wraz z przepustami. W trakcie realizacji są podbudowy, układane są krawężniki drogowe oraz nawierzchnie z kostki brukowej.
- Termin zakończenia: czerwiec 2025.

✓ Kolejowa w Rokietnicy

- Odcinek: od ulicy Koszyce do przejazdu kolejowego.
- Długość: 500 m.
- Zakres prac: wymiana nawierzchni, budowa chodnika, drogi pieszo-rowerowej, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.
- Koszt: 5 mln zł (z dofinansowaniem rządowym).
- Wykonawca: BITPOZ.
- Stan realizacji: wykonano około 30% zakresu inwestycji. Trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano część zakresu budowy oświetlenia i kanału technologicznego. Rozpoczęto prace brukarskie po wschodniej stronie ul. Kolejowej (budowa chodnika i przebudowa zjazdów na posesje).
- Termin zakończenia: koniec września 2025.

✓ Budowa obwodnicy w Swarzędzu

- Odcinek: od wiaduktu w Jasinie od nowego ronda w Rabowicach.

- Długość: 2,3 km.
 - Zakres prac: budowa drogi, chodników i ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji, budowa kanału technologicznego.
 - Szacunkowy koszt: 33 mln zł (15,6 mln zł dofinansowania, pozostała część powiat i gmina).
 - Prace powinny ruszyć na przełomie czerwca i lipca tego roku. Realizacja w latach 2025-26.
 - 10 marca 2025 roku została podpisana umowa na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową, w ciągu miesiąca musimy ogłosić przetarg.
- ✓ Budowa ścieżki rowerowej Plewiska –Komorniki
- Odcinek: od ul. Polnej w Komornikach do ul. Fabianowskiej w Plewiskach, z wyłączeniem odcinka w rejonie wiaduktu nad autostradą A2.
 - Długość: 2,2 km.
 - Zakres prac: budowa ścieżki rowerowej, przebudowa kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, budowa chodników, zatok autobusowych, zjazdów, odwodnienie i oświetlenie drogowe.
 - Szacunkowy koszt: 21 mln zł (planowane dofinansowanie z UE na poziomie 10,2 mln zł).
 - Prace powinny ruszyć w III kwartale tego roku (w II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu). Realizacja w latach 2025-26.
- ✓ Wzmocnienie mostu w Czapurach
- Odcinek: ulica Poznańska w Czapurach.
 - Zakres prac: wzmocnienie przyczółków kamiennych i konstrukcji przęsła, co pozwoli zlikwidować ograniczenie tonażowe.
 - Szacunkowy koszt: 1,6 mln zł (złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury).
 - Prace powinny ruszyć w czerwcu tego roku.
- ✓ Przebudowa drogi Trzek –Giecz
- Odcinek: od wiaduktu nad S5 do Czerlejna.
 - Długość: 1,1 m.
 - Zakres prac: poszerzenie jezdni do 6,0 m, ułożenie na całej szerokości nowej nawierzchni warstwy ścieralnej, wzmocnienie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego.
 - Szacunkowy koszt: 1,7 mln zł.
 - Prace planowane w III kwartale tego roku.

✓ Budowa ścieżki rowerowej w Długiej Goślinie(etap 2)

- Odcinek: rozpoczyna się w Długiej Goślinie na północ od skrzyżowania z drogą gminną (do miejscowości Nieszawa), a kończy ok. 50 m na południe od skrzyżowania z drogą gminną (do miejscowości Łyskoń Stary).
- Długość: 985 m.
- Zakres prac: budowa ścieżki pieszo-rowerowej, budowa zjazdów, likwidacja i budowa rowów drogowych, przedłużenie istniejących dwóch przepustów, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidującej kolizji wodociągowej i telekomunikacyjnej, doświetlenie przejścia i przejazdu, zmiana stałej organizacji ruchu.
- Szacunkowy koszt: 5,5 mln zł.
- Prace powinny ruszyć we wrześniu tego roku. Realizacja w latach 2025-26.

Pani Anna Ankiewicz Radna Powiatu w Poznaniu zapytał jak często robione są badania obciążeniowe i techniczne mostów, wiaduktów?

Pan Marek Borowczak Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu odpowiedział, że przeglądy są co roku. Jest to zlecenie zewnętrzne i eksperci dokonują analizy.

Pani A. Ankiewicz dopytała: jaki jest stan mostu w Biedrusku?

Pan Marek Borowczak odpowiedział, że zostały wykonane ostatnio prace wzmacniające (podpory), to przynajmniej 10 lat wytrzymają. W planach są dwie opcje: albo budowa nowego mostu w tym rejonie albo przebudowa wraz z łącznikiem na istniejącym obiekcie. Na pewno mamy to na uwadze i będziemy przyszłościowo myśleć.

Pan Paweł Jazy Członek Zarządu w Poznaniu przedstawił część dotyczącą inwestycji kubaturowych na 2025 rok. w formie prezentacji multimedialnej (stanowi załącznik do protokołu). Prezentacja zawierał materiał dotyczący m. in.:

- Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24

W roku 2024 opracowany został *Program Funkcjonalno-Użytkowy* za kwotę **158 670,00 zł**. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej. Szacowany koszt: **237 352,50 zł**. Termin realizacji ok. 8 miesięcy + czas trwania procedury przetargowej. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Przygotowywana jest analiza architektoniczna, dotycząca możliwości lokalizacji sali gimnastycznej na terenie szkoły za kwotę 30 000,00 zł. Terminem wykonania do dnia 18.05.2025 r. Kolejnym etapem będzie sporządzenie dokumentacji projektowej.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwają roboty budowlane. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/5461/PolskiŁad w wysokości 13 500 000,00 zł oraz z Budżetu Państwa w wysokości 771 905,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 7.08.2023 r. Wartość robót budowlanych wraz z aneksami: 22 229 296,76 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 143 000,00 zł. Termin wykonania do dnia 18.10.2025 r. Pozostałe koszty: 233 320,33 zł, tj.: przyłącze energetyczne, likwidacja windy, przebudowa szybu, itp.

- Remont dachu, gzymsów i cokołów budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

Umowa zawarta została w dniu 24.09.2024 r., a w dniu 8.10.2024 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Umowny termin zakończenia to 8.07.2025 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/12878/PolskiŁad w wysokości 1 617 000,00 zł. Wartość robót budowlanych: 2 002 404,81 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 23 370,00 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/5208/PolskiŁad w wysokości 490 000,00 zł. Szacowana wartość inwestycji: 550 000,00 zł. Wykonane zostały badania gruntu za kwotę 1 599,00 zł. Zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę ok 25 500,00 zł.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu

W roku 2024 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy za kwotę 98 400,00 zł. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej. Szacowany koszt: 260 136,39 zł. Termin realizacji ok. 8 miesięcy + czas trwania procedury przetargowej. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach.

➤ Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego

Wytypowane zostały dwie jednostki: Zespół Szkół w Bolechowie, szacowany koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim 2 750 000,00 zł, Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, szacowany koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim 3 890 000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Krajowy Plan Odbudowy w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Termin realizacji uzależniony jest od uzyskania dofinansowania.

➤ Wymiana instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół w Bolechowie im. Dezyderego Chłapowskiego ul. Obornicka 1

Aktualnie zlecona została ekspertyza techniczna przeciwpożarowa za kwotę 22 140,00 zł, z terminem wykonania do dnia 5.07.2025 r., oraz mapa do celów projektowych za kwotę 4 797,00 zł, z terminem wykonania do 17.04.2025 r. Następnie zlecona zostanie dokumentacja projektowa, na podstawie której możliwa będzie realizacja zadania. Szacowana wartość inwestycji 433 000,00 zł.

➤ Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku

Trwa procedura pozyskania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Kórniku – Bninie o nr ewid. 322, z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów szkoły. Szacowana wartość inwestycji 40 000 000,00 zł. Przed przystąpieniem do realizacji, niezbędna będzie przebudowa napowietrznej sieci średniego napięcia i opracowanie koncepcji.

➤ Modernizacja instalacji gazów spawalniczych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 CKZ w Swarzędzu

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa zawarta została w dniu 30.10.2024 r., trwają roboty budowlane. Wartość zadania: 109 800,00 zł. Termin wykonania do dnia 31.03.2025 r.

➤ Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkachul. Leśne Zacisze 2

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa zawarta została w dniu 30.07.2024 r., a w dniu 13.11.2024 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Nr dycja8/2023/5556/Polski Ład w wysokości 1 900 000,00 zł. Wartość robót budowlanych: 2 297 805,68 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 16 390,00 zł. Termin wykonania 13.02.2025 r, obecnie termin został zawieszony do czasu zwiększenia mocy przyłączeniowej i zawarcia stosowych umów.

- Budowa trzech mikro instalacji PV na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, Domu dla Matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkań chronionych

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa zawarta została w dniu 30.07.2024 r., a w dniu 13.11.2024 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Nr dycja6PGR/2023/3178/Polski Ład w wysokości 1 842 422,36 zł. Wartość robót budowlanych: 1 880 022,82 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 13 410,00 zł. Termin wykonania 13.02.2025 r, obecnie termin został zawieszony do czasu zwiększenia mocy przyłączeniowej i zawarcia stosowych umów.

W budżecie, na rok 2025, przewidziano także środki na:

- Adaptację pomieszczeń parteru wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż całego budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – w roku 2025 - 2 000 000,00 zł, a w roku 2026 - 3 000 000,00 zł,
- Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego – 61 466,00 zł,
- Aktualizację dokumentacji projektowej, dotyczącej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach etap III (internaty) – 200 000,00 zł,
- Usługi remontowe w nieruchomościach Powiatu (nieplanowane) - 50 000,00 zł,
- Usługi pozostałe w nieruchomościach Powiatu (nieplanowane) - 50 000,00 zł.

6. Sprawy bieżące (opiniowanie uchwał).

- a) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. Odpowiednio do postanowień § 7 ust. 2 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, Przewodniczący Zarządu Związku poinformował wszystkich Uczestników - w tym Powiat Poznański - o wysokości udziału w finansowaniu Związku za 2024 rok. Procentowy udział finansowy w finansowaniu Związku ustalono w zależności od wysokości składki i w przypadku Powiatu Poznańskiego wyniósł on w 2024r. 20,1 % . Zgodnie z ww. przepisem Statutu Związku Powiat Poznański uzyskał prawo do wskazania dwóch dodatkowych przedstawicieli na Zgromadzenie poza dotychczasowym przedstawicielem, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1) Statutu. W uchwale proponuje się wyznaczyć, obok Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego, Pana Tomasza Łubińskiego – Wicestarostę Poznańskiego oraz Panią Aleksandrę Sadowską. Dodatkowi przedstawiciele na Zgromadzenie będą pełnić tę funkcję w okresie od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- b) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pobiedziska z przeznaczeniem na doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania Gminie Pobiedziska pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 zł brutto na dofinansowanie zakupu dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie przyczepy niskopodwoziowej. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Pobiedziska, z przeznaczeniem dla Jednostki OSP Węglewo, umożliwi zakup dla ww. Jednostki przyczepy niskopodwoziowej przeznaczonej do przewozu ładowarki teleskopowej, co pozwoli na jej sprawny i szybki transport w przypadku konieczności jej użycia na terenie Gminy i Powiatu, w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze technicznym, komunikacyjnym i drogowym.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- c) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo z przeznaczeniem na doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania Miastu Puszczykowo pomocy finansowej w wysokości 350.000,00 zł brutto przeznaczonej na dofinansowanie zakupu dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie ciężkiego pojazdu gaśniczego GCBA. Udzielenie pomocy finansowej Miastu Puszczykowo, z przeznaczeniem dla Jednostki OSP Puszczykowo, umożliwi zakup dla ww. Jednostki ciężkiego pojazdu gaśniczego GCBA, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Miasta i Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia Szpitala w Puszczykowie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- d) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową nr 2501P (ul. Kościańską) w Stęszewie

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W dniu 25 czerwca 2024 r. zawarta została między Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim umowa dotycząca udzielenia pomocy finansowej w kwocie 87.500,00 zł Województwu Wielkopolskiemu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową nr 2501P (ul. Kościańską) w Stęszewie. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich pismem z dnia 13.11.2024r. poinformował o odstąpieniu od realizacji zadania tj. rozwiązaniu umowy na wykonanie robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie wykorzystując jednocześnie przyznanych środków. Jednocześnie zawnioskowano o ponowne przekazanie środków w roku 2025. Pismem z dnia 25.02.2025 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zawnioskował o ponowne współfinansowanie zadania w roku bieżącym w kwocie stanowiącej 30% kosztów tj. 105.000,00zł. Mając na uwadze ustalenia dotyczące zasad finansowania zadania zasadna jest partycypacja Powiatu w kosztach w kwocie jak dotychczas tj. 87.500,00zł, co stanowi 25% szacowanych kosztów. Inwestycja przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa użytkowników krzyżującej się drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- e) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały LX/812/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P – ul. Śremska w m. Mosinie.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. W dniu 9 maja 2024 r. zawarte zostało porozumienie między Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P - ul. Śremska w m. Mosina, w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka”. W związku z niewykorzystaniem przyznanej w 2024 dotacji w wysokości 25.000,00 zł, Gmina zwróciła Powiatowi niewykorzystaną dotację, a Zastępca Burmistrza Gminy Mosina pismem z dnia 20 stycznia 2025 r. znak: 7013.5.33.2024.AWo zawnioskował o przesunięcie kwot dotacji z lat 2024-2025 (25.000,00 zł w roku 2024 i 50.000,00 zł w roku 2025) na lata 2025-2026 (25.000,00 zł w roku 2025 i 50.000,00 zł w roku 2026).

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały LX/813/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2463P, 2465P i 2466P w m. Mosinie

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. W dniu 10 maja 2024 r. zawarte zostało porozumienie między Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2463P, 2465P i 2466P w m. Mosina w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka”. W związku z niewykorzystaniem przyznanej w 2024 dotacji w wysokości 25.000,00 zł, Gmina zwróciła Powiatowi niewykorzystaną dotację, a Zastępca Burmistrza Gminy Mosina pismem z dnia 21 stycznia 2025 r. znak: 7013.5.9.2024.GS zawnioskował o przesunięcie kwot dotacji z lat 2024-2025 (25.000,00zł w roku 2024 i 50.000,00zł w roku 2025) na lata 2025-2026 (25.000,00zł w roku 2025 i 50.000,00zł w roku 2026).

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- g) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. W 22.02.2019 r. zawarte zostało z Gmina Puszczykowo porozumienie w sprawie: powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w m. Puszczykowo, zgodnie z którym Gmina przejęła do realizacji zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa”, w ramach którego miało wykonana została m.in.: sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2490P ul. Nadwarciańskiej z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Jednakże w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia pieszych konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie chodnika. W tym celu w dniu 11 maja 2020 r. zawarte zostało z Gminą Puszczykowo porozumienie w sprawie: powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo. Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszymi aneksami Gmina zobowiązała się do wykonania do 31.12.2024 r. dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Jednakże zadanie nie zostało w pełni zrealizowane. Pismem z dnia 30.01.2025 r. Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo zawnioskowała o ponowne powierzenie przedmiotowego zadania do dnia 31.12.2025 r. oraz współfinansowaniu zadania w roku 2025 w kwocie stanowiącej 50 % kosztów tj. 90.000,00 zł. Zadanie finansowane będzie przez powiat poznański w kwocie stanowiącej 50% kosztów lecz nie więcej niż 90.000,00zł, a w pozostałej części ze środków własnych Gminy Puszczykowo.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- h) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murowana Goślina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. W dniu 10.06.2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina wystąpił z wnioskiem o powierzenie zarządzania drogą

powiatową nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej oraz realizacji robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)”. W toku prowadzonych rozmów i korespondencji ustalony został zakres i okres powierzenia oraz zasady finansowania, które określone zostały w § 1 i §2 niniejszej uchwały.

Prowadzący obrady poprosił Komisję Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury oraz Komisję Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu o opinie w sprawie omawianego projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

7. Wolne głosy i wnioski.

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła Plan Pracy na 2025 rok.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad się wyczerpał i zamknął posiedzenie Komisji.

***Przewodniczący Komisji
Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury***

Andrzej Strażyński

Protokół sporządziła: Agnieszka Paech