

Protokół nr 16/2025
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Budownictwa Infrastruktury
Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 września 2025 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli: **Pan Tomasz Łubiński** Wicestarosta Poznański, **Pan Paweł Jazy** Członek Zarządu, **Pan Marek Borowczak** Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, **Pan Maciej Andraszyk** Dyrektor Wydziału dróg i Gospodarki Przestrzennej, **oraz Członkowie Komisji** (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji otworzył i poprowadził posiedzenie Komisji.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

Porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Informacje o stanie realizacji inwestycji w powiecie poznańskim – ZDP i Wydział Inwestycji i Remontów.
5. Sprawy bieżące (opiniowanie uchwał).
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokoły z poprzednich Posiedzeń odbytych w dniach 27 i 28 sierpnia 2025 rok.

4. Informacje o stanie realizacji inwestycji w powiecie poznańskim – ZDP i Wydział Inwestycji i Remontów.

Pan Marek Borowczak Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przedstawił informacje o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu poznańskiego w formie prezentacja multimedialnej (prezentacja stanowi załącznik do protokołu). Prezentacja zawierała takie informacje jak:

- **Odcinek:** DW 434 –Bnin i na odcinku Konarskie –DW 434. **Zakres:** wyrównanie profilu nawierzchni jezdni (na odcinku od Bnina do DW), ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy z kruszywa, regulacja zjazdów oraz wykonanie oznakowania poziomego. **Długość:** 2 km. **Przetarg:** 8 listopada 2024 r. **Umowa:** 24 lutego 2025 r. **Wykonawca:** Colas Polska Sp. z o. o. **Termin:** 24 lipca 2025 r. **Koszt:** 1 055 087,95 zł.

Stan zaawansowania: zakończone.

- **Odcinek:** od skrzyżowania z ulicą Mylną do wylotu w kierunku m. Piekary. **Zakres:** nowa nawierzchnia o szerokości 6,0 m z obustronnym opornikiem, zjazdy z grafitowej kostki betonowej, pobocze umocnione kruszywem. **Długość:** 600 m. **Przetarg:** 9 czerwca 2025 r. **Umowa:** 17 lipca 2025 r. **Wykonawca:** Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN. **Termin:** koniec września 2025 r. **Koszt:** 1 027 653,56 zł.

Stan zaawansowania: wykonano połowę prac związanych ze wzmocnieniem krawędzi drogi, trwa regulacja i naprawa studni kanalizacji deszczowej, w tym tygodniu prace związane z układaniem nawierzchni.

- **Odcinek:** od skrzyżowania ulic Lipowej i Topolowej w Kleszczewie do końca miejscowości Poklatki. **Zakres:** wyrównanie profilu nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy z kruszywa, remont zjazdów, wymianę krawężników, regulację studzienek oraz wykonanie oznakowania poziomego. **Długość:** 2,4 km. **Przetarg:** 16 czerwca 2025 r. **Umowa:** 30 lipca 2025 r. **Wykonawca:** TRANSBRUK Marek Begier. **Termin:** 28 października 2025 r. **Koszt:** 2 343 155,56 zł.

Stan zaawansowania: prace rozpoczęły się we wtorek, 16 września 2025 r.

- **Odcinek:** od DK 92 do DW 307. Rynkowa w Przeźmierowie. **Zakres:** sfrezowanie nawierzchni jezdni, ułożenie nowej warstwy wiążąco-wyrównawczej oraz nowej warstwy ścieralnej, remonty ścieku oraz wymiana pętli indukcyjnych sterowania sygnalizacji na skrzyżowaniach, oznakowanie poziome. **Długość:** 2,2 km. **Przetarg:** 28 kwietnia 2025 r. **Umowa:** 30 czerwca

2025 r. **Wykonawca:** Colas Polska sp. z o.o. **Termin:** 28 października 2025 r. **Koszt:** 2 602 396,31 zł.

Stan zaawansowania: trwają uzgodnienia związane z zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu.

- **Odcinek:** Borówiec –Koninko –Lotnisko Poznań-Krzesiny. **Zakres:** budowa i przebudowa dróg, wiadukt nad torami, pięć nowych rond, przebudowa jednego ronda, budowa dwóch mostów, remont jednego mostu, odwodnienie, oświetlenie, elementy poprawiające bezpieczeństwo. **Długość:** 9 km. **Przetarg:** 5 marca 2024 r. **Umowa:** 26 listopada 2024 r. (I) i 9 października 2024 r. (II) **Wykonawca:** Transpol Lider (I) i konsorcjum NDI ENERGY oraz NDI S.A. (II) **Termin:** 19 lutego 2026 r. (I) i planowany sierpień 2026 r. (II) **Koszt:** 55 312 316,69 zł (I) i 107 668 716,27 zł (II)

Stan zaawansowania: dokładnie zaprezentowany podczas ostatniej komisji.

- **Odcinek:** od wiaduktu w Jasinie do ronda w Rabowicach. **Zakres:** nowy przebieg drogi powiatowej: jezdnia o szerokości 7 m, pobocze, rowy, oświetlenie, ścieżka pieszo-rowerowa z masy bitumicznej o szerokości 4 m, trzy ronda, przejścia i przejazdy, drogi serwisowe po obu stronach trasy. **Długość:** 2,2 km. **Przetarg:** 8 kwietnia 2025 r. **Umowa:** 8 lipca 2025 r. **Wykonawca:** Colas Polska sp. z o.o. **Termin:** 8 października 2026 r. **Koszt:** 21 676 463,70 zł.

Stan zaawansowania: wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze (odhumusowanie, badania stanowisk archeologicznych) oraz roboty zimne. W najbliższym czasie ma się zająć usuwaniem kolizji.

- **Odcinek:** od ul. Polnej w Komornikach do ul. Fabianowskiej w Plewiskach z wyłączeniem odcinka w rejonie wiaduktu nad autostradą A2. **Zakres:** budowa ścieżki rowerowej, przebudowa kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, budowa chodników, zatok autobusowych, zjazdów, odwodnienie i oświetlenie drogowe. **Długość:** 2,2 km. **Przetarg:** 13 maja 2025 r. **Umowa:** 30 czerwca 2025 r. **Wykonawca:** Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk. **Termin:** 30 października 2026 r. **Koszt:** 7 627 516,95 zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu.

- **Odcinek:** od ulicy Słonecznej do ulicy Kolejowej. Poznańska w Dąbrówce. **Zakres:** wymiana nawierzchni, budowa chodników i drogi rowerowej, odwodnienie oraz oświetlenie drogi.

Długość: 800 m. **Przetarg:** 14 kwietnia 2024 r. **Umowa:** 21 sierpnia 2024 r. **Wykonawca:** POL-DRÓG Drawsko Pomorskie. **Termin:** 20 czerwca 2025 r. **Koszt:** 8 699 329,08 zł.

Stan zaawansowania: zakończone.

- **Odcinek:** od ulicy Koszyce do przejazdu kolejowego. Ulica Kolejowa w Rokietnicy. **Zakres:** wymiana nawierzchni, budowa chodnika, drogi pieszo-rowerowej, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. **Długość:** 500 m. **Przetarg:** 18 czerwca 2024 r. **Umowa:** 21 sierpnia 2024 r. **Wykonawca:** BITPOZ. **Termin:** 21 października 2025 r. **Koszt:** 5 294 129,01 zł.

Stan zaawansowania: zakończono roboty bitumiczne. Na ukończeniu są roboty brukarskie. Do wykonania zostaje m.in. usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty wykończeniowe.

- **Odcinek:** skrzyżowanie ulic Poznańskiej i Szkolnej w Kicinie. **Zakres:** skanalizowanie skrzyżowania, budowa lewoskrętu, budowa chodnika i ścieżki rowerowej, poprawa odwodnienia pasa drogowego. **Długość:** 120 m. **Przetarg:** 28 maja 2024 r. **Umowa:** 31 lipca 2024 r. **Wykonawca:** IZBRUK Zakład Ogólnobudowlany. **Termin:** 30 czerwca 2025 r. **Koszt:** 3 581 937,91 zł.

Stan zaawansowania: zakończone.

Druga część Posiedzenia dotyczyła przedstawienia informacji o stanie realizacji inwestycji w powiecie poznańskim. Przedmiotowy dokument (stanowi załącznik do protokołu) przedstawił Pan Paweł Jazy Członek Zarządu.

Dokument zawierał m.in.:

- Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.
W roku 2024 opracowany został *Program Funkcjonalno-Użytkowy* za kwotę **158 670,00 zł**.
W dniu 12.06.2025 r. zawarta została umowa z ARCHENIKA Sp. z o.o. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - koszt: **172 200,00 zł**. Termin realizacji do 17.02.2026 r.
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24
Wykonana została analiza architektoniczna, dotycząca możliwości lokalizacji sali gimnastycznej na terenie szkoły za kwotę 30 000,00 zł.

Aktualnie przygotowywane są dokumenty w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwają roboty budowlane. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/5461/Polski Ład w wysokości 13 500 000,00 zł Budżetu Państwa w wysokości 783 905,00 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 4 000 000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 7.08.2023 r. Wartość robót budowlanych wraz z aneksami: 22 229 296,76 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 143 000,00 zł. Termin wykonania do dnia 17.03.2026 r. Pozostałe koszty: 257 283,33 zł, tj.: przyłącze energetyczne, likwidacja windy, przebudowa szybu, itp.

- Remont dachu, gzymsów i cokołów budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

Umowa zawarta została w dniu 24.09.2024 r., inwestycja zakończyła się odbiorem końcowym e dniu 22.07.2025 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/12878/Polski Ład w wysokości 1 617 000,00 zł .

Wartość robót budowlanych wraz z aneksem: 2 034 416,70 zł.

Wartość nadzoru inwestorskiego: 23 370,00 zł.

- Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca – wirydarza w SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/5208/PolskiŁad w wysokości 490 000,00 zł.

Wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 28 290,00 zł, oraz także badania gruntu za kwotę 1 599,00 zł. Umowa na realizację prac zawarta została w dniu 8.08.2025 r. z firmą GARDENS Grzegorz Sobolewski na kwotę: 404 435,07 zł, z terminem realizacji do dnia 22.12.2025r. Nadzór Inwestorski w wysokości 13 530,00 zł.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu

W roku 2024 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy za kwotę 98 400,00 zł.

W dniu 17.06.2025 r. zawarta została umowa z SEE Sp. z o.o. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - koszt: 299 160,60 zł. Termin realizacji do 18.02.2026 r. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach.

➤ Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego

Wytypowane zostały dwie jednostki:

Zespół Szkół w Bolechowie, szacowany koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim 3 036 800,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, szacowany koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim 4 316 600,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Krajowy Plan Odbudowy w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół w wysokości 5 411 172,45 zł

Ogłoszone zostało postępowanie w trybie ustawy PZP, termin otwarcia ofert 1.10.2025r.

➤ Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku

Trwa procedura pozyskania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Kórniku – Bninie o nr ewid. 322, z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów szkoły. Szacowana wartość inwestycji 50 000 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do realizacji, niezbędna będzie przebudowa napowietrznej sieci średniego napięcia i opracowanie koncepcji.

➤ Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa zawarta została w dniu 30.07.2024 r., a w dniu 13.11.2024 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Nr decyzja 8/2023/5556/Polski Ład w wysokości 1 900 000,00 zł.

Wartość robót budowlanych: 2 297 805,68 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 16 390,00 zł. Termin wykonania 24.09.2025 r.

➤ Budowa trzech mikro instalacji PV na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, Domu dla Matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkań chronionych

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa zawarta została w dniu 30.07.2024 r., a w dniu 13.11.2024 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Nr decyzja 6PGR/2023/3178/Polski Ład w wysokości 1 842 422,36 zł.

Wartość robót budowlanych: 1 880 022,82 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 13 410,00 zł.

Termin wykonania 24.09.2025 r.

- Odprowadzenie wód opadowych z budynków szeregowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w wysokości 771 155,11 zł.

Do ogłoszonego postępowania w trybie ustawy PZP, wpłynęły 4 oferty.

Najniższa wartość to 787 740,00 zł a najwyższa 1 031 213,21 zł. Aktualnie trwa weryfikacja ofert.

- Modernizacja połączeń dachowych i stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej nie złożono ofert. Szacowana wartość prac projektowych wynosi 97 200,00 zł. Aktualnie trwa procedura wyłonienia Wykonawcy z tzw. wolnej ręki.

- Adaptacja pomieszczeń po PODGiK w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18

Inwestycja zrealizowana od 15.05.2024 i ostatecznie odebrana wraz z robotami podobnymi w dniu 19.07.2025 r. Wartość robót budowlanych wraz z aneksami i robotami podobnymi: 5 118 699,06 zł. Nadzór inwestorski: 54 000,00 zł.

Wykonawcy nadzoru naliczona została kara za nieodbyłą jedną wizytę na budowie w wysokości 1 800,00 zł.

- Inwestycje w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych

W roku 2024 wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 67 650,00 zł.

Z uwagi na specyfikę obiektu i skomplikowany charakter zadania, zostało ono podzielone na dwa etapy.

Część I obejmuje wymianę wszystkich pionów wodno-kanalizacyjnych oraz modernizację sanitariatów użytkowanych przez osoby odwiedzające i pracowników.

Szacowana wartość z nadzorem: 1 720 000,00 zł.

Część II obejmuje sanitariaty użytkowane przez najemców II i III pietra oraz ich pacjentów.

Szacowana wartość z nadzorem: 560 000,00 zł.

Aktualnie przygotowywane są dokumenty, w celu wyłonienia Wykonawcy zakresu I.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia awaryjnego

W dniu 20.08.2025 r. odebrana została dokumentacja projektowa - koszt: 21 279,00 zł.

Szacowana wartość inwestycji: 270 000,00zł.

Aktualnie przygotowywane są dokumenty, w celu wyłonienia Wykonawcy.

- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki

Realizacja zadania przewidziana jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 7.3 Kultura i turystyka w wysokości 13 144 031,16 zł.

Szacowana wartość inwestycji: 20 116 779,41 zł.

Aktualnie przygotowywane są dokumenty, w celu przeprowadzenia postępowanie w trybie ustawy PZP.

- Modernizacja wnętrz środkowego segmentu budynku w Kobylnicy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. - etap II

Umowa zawarta została w dniu 29.05.2024 r.

Wartość robót budowlanych wraz z aneksami i robotami podobnymi: 3 513 995,61 zł.

Wartość nadzoru inwestorskiego wraz z aneksem: 70 700,00 zł.

Termin wykonania do 5.04.2025 r, którego Wykonawca nie dotrzymał, inwestycja nie osiągnęła gotowości do odbioru końcowego.

- Zagospodarowanie terenu przy obiektach Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy ul. Poznańska 93; 95; 97 Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Wspomagania Rodziny

W dniu 3.02.2025 r., zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 56 580,00 zł, z terminem realizacji do dnia 26.09.2025 r. Szacowana wartość robót budowlanych wynosi: 1 513 000,00 zł. Szacowana wartość nadzoru inwestorskiego: 30 000,00 zł.

- Adaptacja pomieszczeń parteru wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18

W dniu 19.05.2025 r., odebrana została ekspertyza techniczna dotycząca stropu piwnicy

- koszt: 37 850,00 zł. Szacowana wartość inwestycji wynosi: 4 962 150,00 zł.

Realizacja w latach 2025 – 2026

W budżecie, na rok 2025, przewidziano także środki na:

- ✓ Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego – umowa zawarta na kwotę 36 737,27 zł. z terminem realizacji do dnia 27.09.2025 r.
- ✓ Aktualizację dokumentacji projektowej, dotyczącej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach etap III (internat żeński) – 200 000,00 zł,
- ✓ Usługi remontowe w nieruchomościach Powiatu (nieplanowane) - 50 000,00 zł,
- ✓ Usługi pozostałe w nieruchomościach Powiatu (nieplanowane) - 50 000,00 zł.
wydatki zrealizowane w wysokości 18.152,99 zł z przeznaczeniem na:
 - usługi ksero wielkoformatowego
 - ekspertyza ornitologiczna
 - osuszanie murów piwnicznych zabytkowego budynku szkoły
w Murowanej Goślinie
- ✓ Analiza urbanistyczno-architektoniczna terenu nieruchomości o nr ewid. 130/20 w Skrzynkach – 29 520,00 zł

5. Sprawy bieżące (opiniowanie uchwał).

- a) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2501P i 2402P w m. Stęszew.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. W dniu 31.07.2025 r. Gmina Stęszew wystąpiła z wnioskiem o powierzenie zarządzania drogami powiatowymi nr 2501P i 2402P w miejscowości Stęszew w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej, montażu i bieżącego utrzymania solarnych radarowych wyświetlaczy prędkości realizowanego w ramach zadania pn.: „Montaż oraz utrzymanie dwóch solarnych radarowych wyświetlaczy prędkości przez gminę Stęszew w miejscowości Stęszew przy drodze powiatowej nr 2501P ul. Poznańskiej oraz drodze powiatowej nr 2402P ul. 28 Grudnia”.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- b) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2450P w m. Rybojedzko.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. W dniu 08.09.2025 r. Gmina Stęszew wystąpiła z wnioskiem o powierzenie zarządzania drogą powiatową nr 2450P w miejscowości Rybojedzko w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej, montażu i bieżącego utrzymania solarnego radarowego wyświetlacza prędkości realizowanego w ramach zadania pn.: „Montaż oraz utrzymanie solarnego radarowego wyświetlacza prędkości przez gminę Stęszew w miejscowości Rybojedzko przy drodze powiatowej nr 2450P”.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- c) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2489P – ul. Tulecka w m. Garby.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. W dniu 28.08.2025 r. działający z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pierwszy Zastępca Burmistrza wystąpił z wnioskiem o powierzenie zarządzania drogą powiatową nr 2489P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej oraz realizacji prac budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Tuleckiej w Garbach, gmina Swarzędz”.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- d) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2429P i 2514P w m. Kostrzyn.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. W dniu 9 września 2025 r. wpłynęło pismo Burmistrza Gminy Kostrzyn znak ZI.7021.2.67.2025.IN, w którym zobowiązał się do przejęcia zarządzania drogami powiatowymi nr 2429P i 2514P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa ulicy Wieniawskiego w Kostrzynie”.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

6. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad się wyczerpał i zamknął posiedzenie Komisji.

***Przewodniczący Komisji
Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury***

Andrzej Strażyński

Protokół sporządziła: Agnieszka Paech